

## Kostenzusammenstellung / Kostenkontrolle

Brütten, Hagenstrasse, Ersatz Wasserleitung

Seuzach / 08.11.2022 / oea

Kostenvoranschlag vom: 24. Juli 2020

<b>Schlussabrechnung</b>
Stand: 08.11.2022

Kredit:	306'406.70	exkl. MWST
	330'000.00	inkl. MWST

	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST
<b>I. Baukosten</b>			
Grabarbeiten	103'064.05	7'935.95	111'000.00
Rohrlegearbeiten	118'848.65	9'151.35	128'000.00
Belagsinstandstellung	33'426.20	2'573.80	36'000.00
<b>Baukosten total</b>	<b>255'338.90</b>	<b>19'661.10</b>	<b>275'000.00</b>
<b>II. Technische Arbeiten</b>	<b>28'783.65</b>	<b>2'216.35</b>	<b>31'000.00</b>
<b>III. Verschiedenes, Unvorherzusehendes</b>	<b>22'284.10</b>	<b>1'715.90</b>	<b>24'000.00</b>
<b>Total</b>	<b>306'406.65</b>	<b>23'593.35</b>	<b>330'000.00</b>

I. Baukosten								
Beleg. Nr.	Datum	Rechnungssteller	Periode	erg. Angaben	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST	Bemerkungen
2021.0472	16.04.2021	Petrig AG, Volketswil	31.03.2021 - 16.04.2021	Rohrlegearbeiten, 1. Akontorechnung	24'220.00	1'864.95	26'084.95	
4008558	29.04.2021	Toldo AG, Wetzikon	12.04.2021 - 30.04.2021	Grabarbeiten, 1. Akontorechnung	15'682.50	1'207.55	16'890.05	
4008650	31.05.2021	Toldo AG, Wetzikon	30.04.2021 - 30.05.2021	Grabarbeiten, 2. Akontorechnung	10'452.15	804.80	11'256.95	
4008772	30.06.2021	Toldo AG, Wetzikon	30.05.2021 - 30.06.2021	Grabarbeiten, 3. Akontorechnung	26'384.40	2'031.60	28'416.00	
2021.0815	07.07.2021	Petrig AG, Volketswil	31.03.2021 - 07.07.2021	Rohrlegearbeiten, 2. Akontorechnung	27'762.00	2'137.65	29'899.65	
2021.0945	02.08.2021	Petrig AG, Volketswil	31.03.2021 - 30.07.2021	Rohrlegearbeiten, 3. Akontorechnung	21'236.00	1'635.15	22'871.15	
4008881	26.08.2021	Toldo AG, Wetzikon	30.06.2021 - 30.07.2021	Grabarbeiten, 4. Akontorechnung	16'865.80	1'298.65	18'164.45	
2021.1081	30.08.2021	Petrig AG, Volketswil	31.03.2021 - 23.08.2021	Rohrlegearbeiten, Schlussrechnung	30'140.60	2'320.85	32'461.45	
4009887	29.04.2022	Toldo AG, Wetzikon	30.06.2021 - 30.11.2021	Grabarbeiten, Schlussrechnung	38'900.85	2'995.35	41'896.20	
<b>Total</b>	<b>I. Baukosten</b>				<b>211'644.30</b>	<b>16'296.55</b>	<b>227'940.85</b>	
Offene Arbeiten / Rechnungen								
Kostenvoranschlag:					255'338.90		275'000.00	
Differenz:							-47'059.15	

II. Technische Arbeiten								
Beleg. Nr.	Datum	Rechnungssteller	Periode	erg. Angaben	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST	Bemerkungen
1055451	18.09.2020	Ingesa AG, Seuzach	19.02.2020 - 31.08.2020	Projektierung	10'000.00	770.00	10'770.00	Anteil Ersatz Wasserleitung
1061942	25.06.2021	Ingesa AG, Seuzach	01.09.2020 - 18.06.2021	Ausschreibung, Bauleitung	15'000.00	1'155.00	16'155.00	Anteil Ersatz Wasserleitung
1072862	08.11.2022	Ingesa AG, Seuzach	01.10.2021 - 08.11.2022	Schlussrechnung	2'800.25	215.60	3'015.85	Anteil Ersatz Wasserleitung
<b>Total</b>	<b>II. Technische Arbeiten</b>				<b>27'800.25</b>	<b>2'140.60</b>	<b>29'940.85</b>	
Offene Arbeiten / Rechnungen								
Kostenvoranschlag:					28'783.65		31'000.00	
Differenz:							-1'059.15	

III. Verschiedenes, Unvorherzusehendes								
Beleg. Nr.	Datum	Rechnungssteller	Periode	erg. Angaben	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST	Bemerkungen
1065927	20.12.2021	Ingesa AG, Andelfingen	29.03.2021 - 20.12.2021	Werkleitungsaufnahme, Nachführung	6'177.75	475.70	6'653.45	
<b>Total</b>	<b>III. Verschiedenes, Unvorherzusehendes</b>				<b>6'177.75</b>	<b>475.70</b>	<b>6'653.45</b>	
Offene Arbeiten / Rechnungen								
Kostenvoranschlag:					22'284.10		24'000.00	
Differenz:							-17'346.55	

IV. Zusammenstellung							
	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST	Bemerkungen			
I. Baukosten	211'644.30	16'296.55	227'940.85				
II. Technische Arbeiten	27'800.25	2'140.60	29'940.85				
III. Verschiedenes, Unvorherzusehendes	6'177.75	475.70	6'653.45				
<b>Total</b>	<b>245'622.30</b>	<b>18'912.85</b>	<b>264'535.15</b>				
Offene Arbeiten / Rechnungen							
Kostenvoranschlag:							
Differenz:							
306'406.65							
330'000.00							
-65'464.85							

Mehrkostenbegründung (+) / Minderkostenbegründung (-)		
- Tieferes Angebot Installateur und tiefere Schlussrechnung als im KV angenommen		-16'700.00
- Weniger Regieleistungen und geringere Ausmasskubaturen seitens Tiefbauunternehmer als im KV angenommen		-30'400.00
- Leicht geringerer technischer Aufwand als im KV angenommen		-1'100.00
- Keine Garteninstandstellungen		-4'000.00
- Kaum Unvorherzusehendes		-13'300.00
<b>Total</b>		<b>-65'500.00</b>

INGESA AG

08.11.2022

Datum: Unterschrift