

Kostenzusammenstellung / Kostenkontrolle

Brütten, Haldlerstrasse, Ersatz Wasserleitung

Seuzach / 02.12.2022 / oea

Kostenvoranschlag vom: 30. August 2021

Schlussabrechnung
Stand: 02.12.2022

Kredit:	208'913.65	exkl. MWST
	225'000.00	inkl. MWST

	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST
I. Baukosten			
Grabarbeiten	80'779.95	6'220.05	87'000.00
Rohrlegearbeiten	72'887.65	5'612.35	78'500.00
Belagsinstandstellung	15'784.60	1'215.40	17'000.00
Baukosten total	169'452.20	13'047.80	182'500.00
II. Technische Arbeiten	22'748.40	1'751.60	24'500.00
III. Verschiedenes, Unvorherzusehendes	16'713.10	1'286.90	18'000.00
Total	208'913.70	16'086.30	225'000.00

Beleg. Nr.	Datum	Rechnungssteller	Periode	erg. Angaben	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST	Bemerkungen
4009864	26.04.2022	Toldo AG, Wetzikon	04.04.2022 - 22.04.2022	Wasserleitung, 1. Akontozahlung	10'851.90	835.60	11'687.50	
TR-003222	09.05.2022	H.P. Hebeisen AG, Lindau	04.04.2022 - 30.04.2022	Wasserleitung, 1. Akontozahlung	41'782.75	3'217.25	45'000.00	
4009958	20.05.2022	Toldo AG, Wetzikon	22.04.2022 - 20.05.2022	Wasserleitung, 2. Akontozahlung	25'515.05	1'964.65	27'479.70	
4010080	22.06.2022	Toldo AG, Wetzikon	01.06.2022 - 15.06.2022	Wasserleitung, Schlussrechnung	36'454.20	2'806.95	39'261.15	
ST-005022	21.06.2022	H.P. Hebeisen AG, Lindau	20.04.2022 - 01.06.2022	Wasserleitung, Schlussrechnung	28'018.05	2'157.40	30'175.45	
Total I. Baukosten					142'621.95	10'981.85	153'603.80	
Offene Arbeiten / Rechnungen								
Kostenvoranschlag:					169'452.20		182'500.00	
Differenz:							-28'896.20	

Beleg. Nr.	Datum	Rechnungssteller	Periode	erg. Angaben	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST	Bemerkungen
1040014	22.11.2018	Ingesa AG, Seuzach	09.04.2018 - 31.10.2018	Projektierung	6'499.55	500.45	7'000.00	Anteil Ersatz Wasserleitung
1065135	23.11.2021	Ingesa AG, Seuzach	28.04.2021 - 30.08.2021	Überarbeitung Bauprojekt	3'346.75	257.70	3'604.45	Anteil Ersatz Wasserleitung
1067833	01.03.2022	Ingesa AG, Seuzach	01.09.2021 - 28.02.2022	Ausschreibung + Ausführungsprojekt	3'660.90	281.90	3'942.80	Anteil Ersatz Wasserleitung
1068630	05.04.2022	Ingesa AG, Seuzach	01.03.2022 - 31.03.2022	Realisierung	1'900.10	146.30	2'046.40	Anteil Ersatz Wasserleitung
1070396	30.06.2022	Ingesa AG, Seuzach	01.04.2022 - 24.06.2022	Realisierung	4'590.80	353.50	4'944.30	Anteil Ersatz Wasserleitung
1072061	22.09.2022	Ingesa AG, Seuzach	11.01.2022 - 30.03.2022	zusätzliche Leistungen	1'253.85	96.55	1'350.40	Anteil Ersatz Wasserleitung
1073369	02.12.2022	Ingesa AG, Seuzach	25.06.2022 - 02.12.2022	Schlussrechnung	1'295.90	99.80	1'395.70	Anteil Ersatz Wasserleitung
Total II. Technische Arbeiten					22'547.85	1'736.20	24'284.05	
Offene Arbeiten / Rechnungen								
Kostenvoranschlag:					22'748.40		24'500.00	
Differenz:							-215.95	

Beleg. Nr.	Datum	Rechnungssteller	Periode	erg. Angaben	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST	Bemerkungen
1069893	09.06.2022	Ingesa AG, Andelfingen	09.03.2022 - 09.06.2022	Werkleistungsaufnahme, Nachführung	5'000.50	385.05	5'385.55	
Total III. Verschiedenes, Unvorherzusehendes					5'000.50	385.05	5'385.55	
Offene Arbeiten / Rechnungen								
Kostenvoranschlag:					16'713.10		18'000.00	
Differenz:							-12'614.45	

	Total exkl. MWST	MWST 7.7%	Total inkl. MWST	Bemerkungen
I. Baukosten	142'621.95	10'981.85	153'603.80	
II. Technische Arbeiten	22'547.85	1'736.20	24'284.05	
III. Verschiedenes, Unvorherzusehendes	5'000.50	385.05	5'385.55	
Total IV. Zusammenstellung	170'170.30	13'103.10	183'273.40	
Offene Arbeiten / Rechnungen				
Kostenvoranschlag:				
Differenz:				
208'913.70				
225'000.00				
-41'726.60				

Mehrkostenbegründung (+) / Minderkostenbegründung (-)	
- Tieferes Angebot Installateur und tiefere Schlussrechnung als im KV angenommen	-3'300.00
- Weniger Regieleistungen und geringere Ausmasskubaturen seitens Tiefbauunternehmer als im KV angenommen	-25'500.00
- Keine Garteninstandstellungen	-4'000.00
- Kaum Unvorherzusehendes	-9'000.00
Total	-41'800.00

INGESA AG

02.12.2022 

Datum: Unterschrift