

Buchhaltungsnachweis Sanierung Strubikonerstrasse, Innerorts Brütten und Strubikon

Kredit	SFr.	1'123'000.00	Strassensanierung
Kredit	SFr.	280'000.00	Wasserversorgung (Ersatz Wasserleitung) (Betrag inkl. MWSt. gemäss Kreditbewilligung)
Kredit	SFr.	47'000.00	Abwasser (Kanalisation) (Betrag inkl. MWSt. gemäss Kreditbewilligung)

Total	SFr.	1'450'000.00	gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung
-------	------	--------------	--

Gemeindestrasse

6150

RG. Datum	Konto		Betrag exkl. MWST	MWST	Betrag inkl MWST
07.07.2021	6150.5010.13	Consultest, Belagsunersuchungen	Fr. 6'006.85	Fr. 462.55	Fr. 6'469.40
16.12.2021	6150.5010.13	dsp, 1. Akonto	Fr. 15'256.75	Fr. 1'174.75	Fr. 16'431.50
31.05.2022	6150.5010.13	1. Akonto Kern	Fr. 27'805.05	Fr. 2'141.00	Fr. 29'946.05
25.07.2022	6150.5010.13	dsp, 2. Akonto	Fr. 32'803.80	Fr. 2'525.90	Fr. 35'329.70
02.08.2022	6150.5010.13	Kern, 2. Akonto	Fr. 67'883.15	Fr. 5'227.00	Fr. 73'110.15
28.07.2022	6150.5010.13	Kern, Installationsplatz hinterüllen	Fr. 3'817.10	Fr. 293.90	Fr. 4'111.00
12.09.2022	6150.5010.13	dsp, Honorar Realisierung	Fr. 13'348.65	Fr. 1'027.85	Fr. 14'376.50
12.09.2022	6150.5010.13	Kern, 3. Akonto	Fr. 120'558.40	Fr. 9'283.00	Fr. 129'841.40
20.09.2022	6150.5010.13	Hans Stutz, Reparatur Fassade Strubikon 7	Fr. 173.85	Fr. 13.40	Fr. 187.25
19.10.2022	6150.5010.13	Homberger, Instandstellung Vorgärten	Fr. 8'129.20	Fr. 625.95	Fr. 8'755.15
18.10.2022	6150.5010.13	Kern, 4. Akonto	Fr. 142'340.60	Fr. 10'960.25	Fr. 153'300.85
28.10.2022	6150.5010.13	Morf, Markieung	Fr. 12'191.15	Fr. 938.70	Fr. 13'129.85
27.10.2022	6150.5010.13	Huber Maschinenbetrieb, Instandstellung Bellamy	Fr. 164.75	Fr. 12.70	Fr. 177.45
31.10.2022	6150.5010.13	AWEKA, Abranden vor Markierung	Fr. 1'790.15	Fr. 137.85	Fr. 1'928.00
31.10.2022	6150.5010.13	AWEKA, Bestandesaufnahme nach Schaden	Fr. 4'138.70	Fr. 318.70	Fr. 4'457.40
04.11.2022	6150.5010.13	U. Knecht, Instandstellung Strassenrand	Fr. 600.00	Fr. 0.00	Fr. 600.00
12.12.2022	6150.5010.13	Tiefbauamt, Beschilderung	Fr. 2'882.40	Fr. 221.95	Fr. 3'104.35
14.12.2022	6150.5010.13	dsp, Honorar Realisierung	Fr. 20'551.20	Fr. 1'582.45	Fr. 22'133.65
23.11.2022	6150.5010.13	Ingesa, Baufixpunktnetz	Fr. 3'178.00	Fr. 244.70	Fr. 3'422.70
14.12.2022	6150.5010.13	Baltensperger, Entschädigung Bauplatz	Fr. 4'000.00	Fr. 308.00	Fr. 4'308.00
30.12.2022	6150.5010.13	B. Morf, Instandstellung Kultutland	Fr. 285.00	Fr. 21.95	Fr. 306.95
12.01.2023	6150.5010.13	AWEKA, Bestandesaufnahme nach Schaden	Fr. 361.35	Fr. 27.80	Fr. 389.15
17.02.2023	6150.5010.13	EKZ, Beleuchtungssanierung Dorf	Fr. 30'002.65	Fr. 2'310.20	Fr. 32'312.85
17.02.2023	6150.5010.13	EKZ, Beleuchtungssanierung Strubikon	Fr. 25'668.50	Fr. 1'976.50	Fr. 27'645.00
07.03.2023	6150.5010.13	Kern, 5. Akonto	Fr. 83'790.00	Fr. 6'451.85	Fr. 90'241.85
28.03.2023	6150.5010.13	Stocker Tiefbau, Humus Lieferung	Fr. 1'677.90	Fr. 129.20	Fr. 1'807.10
14.04.2023	6150.5010.13	Consultest, Längsebenheitsmessungen	Fr. 1'767.00	Fr. 136.05	Fr. 1'903.05
15.03.2023	6150.5010.13	Kern, Schlussrechnung	Fr. 75'817.70	Fr. 5'837.95	Fr. 81'655.65
		./. Aufwendungen Schadenfall Kanalsiation	-Fr. 9'153.75	-Fr. 704.85	-Fr. 9'858.60
		./. Aufwendungen Schadenfall Kanalsiation	-Fr. 2'357.65	-Fr. 181.55	-Fr. 2'539.20
15.03.2023	6150.5010.13	Abzug Anteil Entwässerung	-Fr. 40'559.25	-Fr. 3'123.05	-Fr. 43'682.30
28.06.2023	6150.5010.13	dsp, Schlussrechnung Strassenabu	Fr. 10'585.10	Fr. 815.05	Fr. 11'400.15
Total Stasse (exkl.MWSt)			Fr. 665'504.30		
zzgl.Mehrwertsteuer 7.7 %			Fr. 51'197.70		
Total Strasse (inkl.MWSt)			Fr. 716'702.00		
Abweichung			-Fr. 406'298.00		

Wasserwerk

7101

RG. Datum	Konto		Betrag exkl. MWST	MWST	Betrag inkl MWST
16.12.2021	7101.5030.12	dsp, 1. Akonto	Fr. 4'561.00	Fr. 351.20	Fr. 4'912.20
01.06.2022	7101.5030.12	1. Akonto Glauser	Fr. 136'886.40	Fr. 10'540.25	Fr. 147'426.65
31.05.2022	7101.5030.12	1. Akonto Kern	Fr. 10'989.75	Fr. 846.20	Fr. 11'835.95
25.07.2022	7101.5030.12	dsp, 2. Akonto	Fr. 12'475.15	Fr. 960.60	Fr. 13'435.75
02.08.2022	7101.5030.12	Kern, 2. Akonto	Fr. 73'886.45	Fr. 5'689.25	Fr. 79'575.70
12.09.2022	7101.5030.12	dsp, Honorar Realisierung	Fr. 2'048.70	Fr. 157.75	Fr. 2'206.45
12.09.2022	7101.5030.12	Kern, 3. Akonto	Fr. 3'217.20	Fr. 247.70	Fr. 3'464.90
26.09.2022	7101.5030.12	Schlussrechnung Glauser	Fr. 38'581.35	Fr. 2'970.75	Fr. 41'552.10
30.11.2022	7101.5030.12	Ingesa, Aufnahme Leitungsnetz Etappe 1	Fr. 4'573.00	Fr. 352.10	Fr. 4'925.10
30.11.2022	7101.5030.12	Ingesa, Aufnahme Leitungsnetz Etappe 4	Fr. 2'671.50	Fr. 205.70	Fr. 2'877.20
14.12.2022	7101.5030.12	dsp, Honorar Realisierung	Fr. 1'344.45	Fr. 103.50	Fr. 1'447.95
15.03.2023	7101.5030.12	Kern, Schlussrechnung WV	Fr. 16'523.80	Fr. 1'272.35	Fr. 17'796.15
05.06.2023	7101.5030.12	dsp, Schlussrechnung	Fr. 3'265.15	Fr. 251.40	Fr. 3'516.55
Total Wasser (exkl.MWSt)			Fr. 311'023.90		
zzgl.Mehrwertsteuer 7.7 %			Fr. 23'948.75		
Total Wasser (inkl.MWSt)			Fr. 334'972.65		
Abweichung			Fr. 54'972.65		

Abwasserbeseitigung

7201

RG. Datum	Konto		Betrag exkl. MWST	MWST	Betrag inkl MWST
27.03.2023	7201.5030.13	Ingesa, Unterhalt und Nachführungsarbeiten	Fr. 755.00	Fr. 58.15	Fr. 813.15
15.03.2023	7201.5030.13	Kern, Anteil Entwässerung	Fr. 40'559.25	Fr. 3'123.05	Fr. 43'682.30
Total Abwasser exkl. MWSt)			Fr. 41'314.25		
zzgl. Mehrwertsteuer 7.7 %			Fr. 3'181.20		
Total Abwasser (inkl. MWSt)			Fr. 44'495.45		
Abweichung			-Fr. 2'504.55		

Zusammenzug der Kosten:

Zwischentotal Bruttokosten Strasse (inkl.MWSt)	Fr. 716'702.00
Zwischentotal Bruttokosten Wasser (inkl. MWSt)	Fr. 334'972.65
Zwischentotal Bruttokosten Abwasser (inkl. MWSt)	Fr. 44'495.45
Gesamttotal	Fr. 1'096'170.10
Bruttokredit:	SFr. 1'450'000.00
Abweichung	-Fr. 353'829.90